



# **KULATÝ STŮL K HARMONOGRAMU PŘÍPRAV UZAVŘENÍ DOLU FRENŠTÁT III**

---

**2. 9. 2020 | 14.00**

Konírna – Šternberský palác  
Malostranské nám. 7/19  
Praha 1 – Malá Strana

OKD, a.s., | Stonavská 2179 | Doly | 735 06 Karviná

OKD, a.s., lokalita Frenštát | Trojanovice 60 | 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

# OBSAH

- Shrnutí závěrů z posledního jednání u kulatého stolu
- Harmonogram prezentovaný OKD
- Stav plnění harmonogramu představeného OKD
- Základní parametry oznámení
- Další postup

# 1. Shrnutí závěrů z posledního jednání u kulatého stolu

- Kulatý k harmonogramu příprav na uzavření Dolu Frenštát se konal naposledy dne 21. listopadu 2019
- Na jednání OKD představilo 3 varianty naložení s Dolem Frenštát:
  1. Exploatace ložiska černého uhlí – těžba
  2. Zajišťování dolu a udržování strategických areálů
  3. Technická likvidace
- K variantě 3 byl prezentován harmonogram
- Závěrem bylo, že OKD zahájí přípravy nezbytných administrativních kroků k provedení technické likvidace, tj. varianta č. 3

## 2. Harmonogram prezentovaný OKD

### I. Legislativní kroky

1	Zpracování aktualizace posudků a aktualizace projektové dokumentace likvidace hlavních důlních děl (dále jen „HDD“) – zpracovává OKD	6 měsíců
2	Zpracování oznámení záměru likvidace HDD, zpracování dokumentace EIA – zpracovává oprávněná osoba na objednávku OKD, podává se k MŽP	12-18 měsíců
3	Zpracování podkladů pro správní řízení k likvidaci HDD a demoličních výměrů pro povrchové objekty – zpracovává OKD	3 měsíce
4	Navazující řízení v působnosti OBÚ – povolení likvidace HDD a demolic povrchových objektů – řízení před OBÚ	3-6 měsíců
5	Výběrová řízení na návoz materiálu, realizaci technické likvidace a provedení demolic dle podmínek EIA	3 měsíce

### II. Návoz zásypového materiálu dle podmínek EIA (odval dolu Frenštát nebo Paskov)

24 měsíců

### III. Realizace technické likvidace HDD a demolic

12 měsíců

Celková doba realizace likvidace dolu Frenštát je odhadována na až **72 měsíců (6 let)**. Některé činnosti v rámci legislativních kroků v rámci bodu I lze vykonávat paralelně.

# 3. Stav plnění harmonogramu představeného OKD

## I. Legislativní kroky

1	Zpracování aktualizace posudků a aktualizace projektové dokumentace likvidace hlavních důlních děl (dále jen „HDD“) – zpracovává OKD	6 měsíců	Hotovo 4/2020
2	Zpracování oznámení záměru likvidace HDD, zpracování dokumentace EIA – zpracovává oprávněná osoba na objednávku OKD, podává se k MŽP	12-18 měsíců	Podáno Oznámení u MŽP
3	Zpracování podkladů pro správní řízení k likvidaci HDD a demoličních výměřů pro povrchové objekty – zpracovává OKD	3 měsíce	Závisí na výsledku bodu 2 výše
4	Navazující řízení v působnosti OBÚ – povolení likvidace HDD a demolic povrchových objektů – řízení před OBÚ	3-6 měsíců	Zatím nezahájeno
5	Výběrová řízení na návoz materiálu, realizaci technické likvidace a provedení demolic dle podmínek EIA	3 měsíce	Zatím nezahájeno
II. Návoz zásypového materiálu dle podmínek EIA (odval dolu Frenštát nebo Paskov)		24 měsíců	
III. Realizace technické likvidace HDD a demolic		12 měsíců	

# 4. Základní parametry oznámení – 1/4

- Oznámení zpracováno v 6/2020
- Podáno na MŽP
- Zveřejněno 28.08.2020 14:57:05

## Záměry na území ČR

<b>Kód záměru:</b>	OV9214								
<b>Název záměru:</b>	Likvidace Dolu Frenštát								
<b>Znění novely zákona:</b>	č. 225/2017 Sb.								
<b>Stav:</b>	Oznámení								
<b>Zařazení:</b>	II/81								
<b>Umístění:</b>	<table><thead><tr><th>Kraj</th><th>Okres</th><th>Obec</th><th>Katastr</th></tr></thead><tbody><tr><td>Moravskoslezský kraj</td><td>Nový Jičín</td><td>Trojanovice</td><td>Trojanovice</td></tr></tbody></table>	Kraj	Okres	Obec	Katastr	Moravskoslezský kraj	Nový Jičín	Trojanovice	Trojanovice
Kraj	Okres	Obec	Katastr						
Moravskoslezský kraj	Nový Jičín	Trojanovice	Trojanovice						
<b>Příslušný úřad:</b>	MŽP OVSS IX								
<b>Datum a čas posledních úprav:</b>	28.08.2020 15:02								
<b>OZNÁMENÍ</b>									
<b>Oznamovatel:</b>	OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná								
<b>IČO oznamovatele:</b>	05979277								
<b>Stanovisko dle §45i odst. 1 z. č. 114/1992 Sb.:</b>									
<b>Vliv na soustavu Natura 2000:</b>	Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000								
<b>Datum zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje:</b>									
<b>Termín pro zaslání vyjádření:</b>									
<b>Zpracovatel oznámení:</b>	Štancl Luboš, Ing.								
<b>Text oznámení záměru:</b>	OV9214_oznameni.zip (54351 kB) - 28.08.2020 14:57:05								
<b>Informace o oznámení:</b>	OV9214_infOznam.pdf (171 kB) - 28.08.2020 15:02:48								

Zdroj: [https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_OV9214](https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9214)

## 4. Základní parametry oznámení – 2/4

- Oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, pro záměr „Likvidace dolu Frenštát“ bylo zpracováno na základě smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem – společností AZ GEO, s. r. o., a objednatelem – OKD a. s.
- Podstatou záměru je likvidace Dolu Frenštát, který je udržován v konzervačním režimu (tedy nikoli v režimu aktivní hornické činnosti dobýváním). Hlavní činností záměru bude zásyp 2 stávajících jam F4 a F5 o celkové kubatuře cca 110 000 m<sup>3</sup> (cca 214 000 t) nezpevněným zásypovým materiálem a likvidace povrchových objektů. Materiál pro zásyp jam bude na lokalitu dovážen (silniční doprava), nebude se jednat o odpad. Předpokládané množství demoličního materiálu z likvidace povrchových objektů je cca 30 000–35 000 t.
- Podle současné právní úpravy a předaných informací se jedná o změnu záměru kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 81 Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená hlubinná těžba, hlubinná těžba, tedy záměr vyžadující zjišťovací řízení v působnosti Ministerstva životního prostředí.

## 4. Základní parametry oznámení – 3/4

- Charakter záměru neumožňuje volit variantní postupy v základních principech činnosti, tedy v zásypu jam podle aktuálních báňsko-technických podmínek a na demolici povrchových objektů Dolu Frenštát. V tomto smyslu je tedy možno řešit pouze stanovené postupy, nejdříve likvidace vybavení a úpravy potrubí a el. vedení, poté likvidace (zásyp) jam a dále likvidace těžních věží a ostatních objektů na povrchu.
- Variantně je v rámci oznámení teda hodnocen pouze dovoz materiálu na lokalitu Dolu Frenštát. Uvažuje se o trasách dovozu zásypového materiálu z:
  - odval „D“ v Paskově (k. ú. Řepiště),
  - odval Chlebovice (k. ú. Staříč),
  - odval Heřmanice (k. ú. Ostrava).
- Intenzita dopravy spojená s návozem materiálu je vzhledem ke konstrukčním parametrům komunikací stanovena na 132 vozidel za den (v obou směrech) o maximální hmotnosti 24 t, což představuje maximální možnou intenzitu.



## 4. Základní parametry oznámení – 4/4

- Termín zahájení a ukončení realizace záměru zatím nebyl stanoven. Termín se bude odvíjet od vyřízení potřebných povolení.
- Likvidace jam Dolu Frenštát bude probíhat v následujících etapách:
  - vybudování a navedení skládky zásypového materiálu o objemu cca 110 tis. m<sup>3</sup>,
  - zařízení staveniště a likvidace vybavení jam, výkliz zařízení na patře - 442 m,
  - úprava ohlubní a stávajících potrubních tahů v jámě,
  - likvidace čerpání důlních vod a zastavení hlavního větrání,
  - zásyp jam nezpevněným zásypovým materiálem,
  - úprava jámových ohlubní, odstřižení vodících lan a odstranění zařízení k zásypu jam,
  - provedení jámových zátek a vyplnění jámových kanálů,
  - likvidace těžních budov,
  - výstavba uzavíracích ohlubňových povalů,
  - likvidace zařízení staveniště.
- Blíže k oznámení viz [https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_OV9214](https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9214)

## 5. Další postup – 1/2

- Na základě sdělení MŽP, Odbor výkonu státní správy IV, Čs. Legií 1719/5, 702 00 Ostrava, č.j. MZP/2020/580/933, ze dne 28. srpna 2020, byla zaslána dle rozdělovníku informace o oznámení záměru „Likvidace Dolu Frenštát“ (kraj Moravskoslezský, obec Trojanovice, k. ú. Trojanovice) zpracovaném a bylo sděleno, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 zákona
- Ministerstvo rovněž požádalo dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 věty druhé zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení, a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že v souladu s § 6 odst. 8 zákona lze zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Moravskoslezského kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
- Podle závěru zjišťovacího řízení pak bude zpracovaná dokumentace, posléze posudek.
- **Závazné stanovisko se vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku.**

## 5. Další postup – 2/2

- Na základě úkolu III/2 daného usnesením vlády ČR ze dne 20. července 2020 č. 768, bude Vládě ČR předložen materiál s návrhem postupu státního podniku DIAMO, s. p. k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s., který určí postup státu ve věci zahájení převodu utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD, a.s. do majetku státního podniku DIAMO s. p.
- Na základě uvedeného materiálu se předpokládá, že mj. k datu 1. ledna 2021 **převezme** utlumované doly v lokalitě Útlum – Jih a Útlum - Sever (důl Staříč, **důl Frenštát**, důl Dukla a důl Lazy), včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč, **Trojanovice**, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy, **DIAMO, státní podnik**